

督查通报

第 14 期

随州市人民政府办公室

2020 年 9 月 16 日

2020 年市本级政府专项债券申报发行情况通报

为落实市政府专项债券发行与使用专题督办会精神，9 月 9 日，市财政局牵头组织市卫健委、市城投公司、市中心医院、市妇幼保健院等单位负责同志，赴省财政厅汇报沟通对接专项债券申报发行工作，争取省财政厅给予指导和支持。省财政厅债务处有关负责同志对市本级申报的 21 个专项债券重点督办项目进行了逐一分析，并提出反馈意见，现通报如下：

目前，市本级 21 个专项债券重点督办项目申报发债需求 29.54 亿元，按照项目成熟度大致分为两类，一是基本成熟正在进行专家评审的项目 10 个，申报发债需求 15.18 亿元，分别是：市城投公司城市应急水源工程、棚改（涢水、向阳片区），市建投公司棚改（城南、蒋岗片区）、老旧小区配套道路设施建设（欧阳修

小区、明珠花园)，市中心医院新建传染病医院，市妇幼保健院妇女儿童呼吸专科等，此类项目9月底前可完成招标，省财政厅将安排专家加快评审进度，待发债资料通过评审后，可申报10月份发债计划；二是目前尚不成熟暂停评审的项目11个，申报发债需求14.36亿元，分别是：市水利局府澧河上游白云湖水环境提升工程，市城投公司城南片区污水处理设施及配套管网工程、城南新区产业园及配套基础设施建设、公共检验检测中心大楼建设、固废资源化综合利用绿色产业园，市建投公司擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设、飞灰填埋场，市博物馆文化综合提升工程，市住建局城区老旧小区红线外配套微循环道路及附属设施改造，随州职院体育馆，市卫健委急救指挥中心等，此类项目预计9月底前不能完成招标，个别项目发债资料尚不完备，省财政厅目前已暂停评审，后续视项目招标进展情况再安排评审。

各项目单位要进一步压紧压实工作责任，对标对表，查漏补缺，迅速启动完成招标工作，每日跟踪专家评审进度，及时修改完善“一案两书”等发债资料，最大限度争取专项债券成功发行。

附件：市本级2020年政府专项债券重点督办项目情况表

市本级 2020 年政府专项债券重点督办项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	发债需求	项目进展	省财政厅意见
合计			295400		
一、正在进行专家评审的项目（10 个）			151800		
1	城市应急水源工程	市城投公司	30000	已具备施工许可，发债资料正在评审。	债券申报主体市城投公司，存在国开基金、农发基金直接或间接参股情况，需按照省厅评审规则修改完善发债资料，通过评审后可申报发行。
2	城南新区棚户区改造（涪水片）建设项目（二期）	市城投公司	5000	已开工，发债资料正在评审。	
3	向阳棚改二期项目（北区）	市城投公司	8000	已开工，发债资料正在评审。	
4	城南新区棚户区改造（涪水南片）（7 至 12 号楼）项目	市城投公司	8000	正在办理施工许可，发债资料正在评审。	
5	涪水棚改安置房及配套设施（老城区 2016 年第一批棚户区改造一期工程（城南片区））项目	市建投公司	8000	已具备施工许可，发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
6	交通大道沿线棚户区改造（暨老火车站及白云湖沿岸棚户区改造）安置房项目及交通大道沿线棚户区改造（蒋岗片区）	市建投公司	24000	已具备施工许可，发债资料正在评审。	发债资料评审通过后可申报发行。
7	欧阳修小区等老旧小区配套道路设施建设项目（清河路至桃园路）	市建投公司	10000	正在办理施工许可，发债资料正在评审。	9 月底前提供中标结果，发债资料评审通过后可申报发行。
8	明珠花园等老旧小区配套道路设施建设项目（青年路—明珠路）	市建投公司	4500	9 月 8 日开标，正在办理施工许可，发债资料正在评审。	9 月底前提供中标结果，发债资料评审通过后可申报发行。
9	妇女儿童呼吸专科	市妇幼保健院	20000	9 月 9 日挂网，9 月 30 日开标，发债资料正在评审。	需向省财政厅提交书面申请，明确项目属公共卫生补短板项目，因秋冬疫情防控需要，急需启动项目建设，争取纳入公共卫生项目绿色通道，发债资料评审通过后可申报发行。
10	新建随州市传染病医院	市中心医院	34300	9 月 10 日挂网，10 月 8 日开标，发债资料正在评审。	

序号	项目名称	项目单位	发债需求	项目进展	省财政厅意见
二、已暂停评审的项目（11 个）			143600		
1	府 潆 河 上 游 白 云 湖 水 环 境 提 升 工 程	市水利和湖泊局	13000	7 月 23 日开标，中标结果于 8 月 14 日和 31 日两次被投标人质疑和投诉。目前，市公共资源交易部门和水利部门正在调查核实中，预计 9 月底前不能确定中标单位。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
2	城南片区污水处理设施及配套管网工程	市城投公司	4000	主体项目正在选址论证，尚未启动招标。前期以部分子项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
3	城南新区产业园及配套基础设施建设项目	市城投公司	20000	主体项目正在设计招标，尚未启动工程招标。前期以部分子项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
4	公 共 检 验 检 测 中 心 大 楼 建 设	市城投公司	2500	属在建项目，发债资料正在评审，未出具项目收益相关说明。	发债资料不完备，暂停评审。
5	固废资源化综合利用绿色产业园项目	市城投公司	20000	主体项目正在选址论证，尚未启动招标。前期以部分子项目开工手续申报发债资料，专家评审未获通过。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
6	擂鼓墩小区等老旧小区配套道路设施建设项目（博物馆南路-青年西路）	市建投公司	4500	9 月 15 日挂网，开标时间预计 10 月中旬，发债资料正在评审。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
7	飞灰填埋场	市建投公司	4600	9 月 15 日挂网，开标时间预计 10 月中旬，发债资料正在评审。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
8	博物馆文化综合提升工程	市博物馆	7000	9 月底挂网，开标时间预计 10 月下旬，发债资料正在评审。	9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
9	城区老旧小区红线外配套微循环道路及附属设施改造项目	市住建局	50000	9 月 15 日挂网，开标时间预计 10 月中旬，发债资料正在评审。	预计 9 月底前不能提供中标结果，项目已退回。
10	体育馆	随州职院	8000	9 月 8 日挂网，发债资料正在评审。	预计 9 月底前不能提供中标结果，暂停评审。
11	随州市急救指挥中心 120	市卫健委	10000	项目尚未立项，发行资料未编制。	发债资料不完备，暂停评审。

分送：市政府领导；

各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区
管理委员会，市政府各部门。
