

# 督查通报

第 23 期

随州市人民政府办公室

2020 年 12 月 7 日

## 2020 年全市政府债券资金使用情况通报

(截至 12 月 4 日)

为推动各地各部门进一步加快政府债券项目建设和资金使用进度，充分发挥资金使用效益，现将政府债券资金使用情况通报如下：

截至 12 月 4 日，全市成功发行三类政府债券项目 184 个，到位资金 44.69 亿元。其中：专项债券 21.99 亿元、一般债券 14.1 亿元、抗疫特别国债 8.6 亿元。项目单位实际使用债券资金 26.85 亿元，资金使用进度 62.64%（不含 11 月 24 日到位的专项债券 1.83 亿元），其中：市本级使用进度 53.65%、随县使用进度 68.84%、广水市使用进度 60.32%、曾都区使用进度 73.39%、随州高新区使用进度 40.55%、大洪山风景名胜区使用进度 65.11%。

截至 12 月 4 日，市本级成功发行三类政府债券项目 69 个，到位资金 22.05 亿元，项目单位实际使用债券资金 11.83 亿元，资金使用进度 53.65%。其中：

**专项债券**成功发债项目 22 个，到位资金 13.88 亿元，项目单位实际使用 7.32 亿元，使用进度 56.82%。其中：7 个项目支出进度达到 100%，10 个项目支出进度低于 50%。市市场监管局国家专用汽车产品质量检验中心建设、随州职院体育馆等 2 个项目支出进度为 0。

**一般债券**成功发债项目 34 个，到位资金 4.83 亿元，项目单位实际使用 2.05 亿元，使用进度 42.46%。其中：8 个项目支出进度达到 100%，18 个项目支出进度低于 50%。市住建局老旧小区改造、老城区污水管网改造，市大数据中心智慧城市（神农云），市疾控中心卫生检验检测能力提升，市应急管理局应急救援物资储备库，市教育考试中心市直高中标准化考场建设，市政协办政协文史馆建设，市委老干局老年大学建设，市市容环境卫生局城南垃圾填埋场封场等 9 个项目支出进度为 0。

**抗疫特别国债**成功发债项目 13 个，到位资金 3.34 亿元，项目单位实际使用 2.46 亿元，使用进度 73.62%。其中：3 个项目支出进度达到 100%；市中医医院发热门诊改扩建，市妇幼保健院发热门诊改造和核酸检测建设改造，市疾控中心突发公共卫生事件应急处置与准备中心，市卫健委区域医疗一体化信息平台、急救中心（暨 120 指挥调度中心）等 5 个项目支出进度低于 50%。

下一步，各地各部门要紧盯时间节点，压实工作责任，加力推进项目建设，加快资金使用进度，全面完成债券项目建设任务，确保年底前将债券资金全部使用完毕。

附件：1、2020年全市政府债券资金使用情况表

2、2020年市本级专项债券资金使用情况表

3、2020年市本级一般债券资金使用情况表

4、2020年市本级抗疫特别国债资金使用情况表

## 2020年全市政府债券资金使用情况表

(截至2020年12月4日)

单位: 亿元

| 序号 | 区划名称     | 政府债券合计 |          |        |        | 专项债券   |          |        |        | 一般债券  |          |        |        | 抗疫特别国债 |          |        |        |
|----|----------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
|    |          | 项目总投资  | 债券资金到位额度 | 项目使用额度 | 使用进度   | 项目总投资  | 债券资金到位额度 | 项目使用额度 | 使用进度   | 项目总投资 | 债券资金到位额度 | 项目使用额度 | 使用进度   | 项目总投资  | 债券资金到位额度 | 项目使用额度 | 使用进度   |
|    | 全市合计     | 170.45 | 44.69    | 26.85  | 62.64% | 100.08 | 21.99    | 12.43  | 61.67% | 52.5  | 14.1     | 7.21   | 51.15% | 34.83  | 8.6      | 7.21   | 83.75% |
| 1  | 市本级      | 103    | 22.05    | 11.83  | 53.65% | 73.79  | 13.88    | 7.32   | 56.82% | 23.09 | 4.83     | 2.05   | 42.46% | 16.11  | 3.34     | 2.46   | 73.62% |
| 2  | 随县       | 29.18  | 9.3      | 6.4    | 68.84% | 16.38  | 4.7      | 3      | 77.55% | 10.57 | 2.95     | 1.95   | 66.08% | 4.71   | 1.65     | 1.45   | 63.89% |
| 3  | 广水市      | 17.92  | 6.43     | 3.88   | 60.32% | 3.46   | 1.25     | 0.64   | 51.20% | 7.44  | 2.93     | 1.16   | 39.45% | 7.02   | 2.25     | 2.08   | 44.51% |
| 4  | 曾都区      | 17.61  | 5.8      | 4.26   | 73.39% | 5.47   | 1.7      | 1.27   | 74.63% | 9.7   | 2.83     | 1.84   | 64.93% | 6.06   | 1.27     | 1.15   | 90.62% |
| 5  | 随州高新区    | 2.53   | 0.98     | 0.4    | 40.55% | 0.86   | 0.41     | 0.2    | 47.8%  | 1.64  | 0.5      | 0.16   | 32.28% | 0.9    | 0.07     | 0.04   | 57.14% |
| 6  | 大洪山风景区胜区 | 0.22   | 0.13     | 0.09   | 65.11% | 0.12   | 0.05     | 0.01   | 18.14% | 0.07  | 0.05     | 0.05   | 100%   | 0.03   | 0.03     | 0.02   | 81.17% |

## 附件2

## 2020年市本级专项债券资金使用情况表

(截至2020年12月4日)

单位：万元

| 序号  | 项目单位   | 项目名称                                                        | 项目总投资    | 申报发债需求额度 | 发债资金到位额度 | 项目单位使用额度 | 使用进度   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 合 计 |        |                                                             | 737919.8 | 344800   | 138800   | 73187.2  | 56.82% |
| 1   | 市中心医院  | 中心医院文帝院区建设                                                  | 80000    | 10000    | 10000    | 10000    | 100%   |
| 2   | 市建投公司  | 齿轮棚改安置房                                                     | 19746.5  | 11000    | 4000     | 4000     | 100%   |
| 3   | 市妇幼保健院 | 妇幼保健院<br>(暨随州市儿童医院) 建设                                      | 30000    | 15000    | 12500    | 4900     | 100%   |
| 4   | 市建投公司  | 涢水棚改安置房及配套设施<br>老城区2016年第一批棚户区<br>改造一期工程 (城南片区)             | 11836.47 | 8000     | 1600     | 1600     | 100%   |
| 5   | 市城投公司  | 城南新区棚户区改造<br>(涢水片) 建设项目<br>(二期)                             | 6641.96  | 5000     | 2000     | 2000     | 100%   |
| 6   | 市建投公司  | 交通大道沿线棚户区改造<br>(暨老火车站及白云湖沿岸<br>棚户区改造) 安置房项目及<br>交通大道沿线棚户区改造 | 39300.69 | 24000    | 2800     | 2800     | 100%   |
| 7   | 市妇幼保健院 | 妇女儿童呼吸专科                                                    | 20000    | 8000     | 4000     | 4000     | 100%   |
| 8   | 市建投公司  | 农产品冷链区物流园                                                   | 10278    | 5000     | 5000     | 4469.84  | 89.4%  |
| 9   | 市城投公司  | 公共检验检测中心建设                                                  | 3492.1   | 2500     | 2500     | 2199.84  | 87.99% |
| 10  | 市城投公司  | 城市智慧停车场                                                     | 15625    | 12500    | 2000     | 1626.58  | 81.33% |
| 11  | 市建投公司  | 平原岗棚改安置房                                                    | 17858    | 10000    | 4000     | 3223.92  | 80.6%  |

| 序号 | 项目单位          | 项目名称                        | 项目总投资    | 申报发债需求额度 | 发债资金到位额度 | 项目单位使用额度 | 使用进度   |
|----|---------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 12 | 市中医医院         | 中医院新院区建设                    | 106256   | 45000    | 25400    | 19998.8  | 78.74% |
| 13 | 市城投公司         | 城市综合体建设                     | 89400    | 50000    | 17000    | 6796.45  | 39.98% |
| 14 | 市城投公司         | 向阳棚改二期（北区）                  | 49064.99 | 8000     | 6000     | 1916.93  | 31.95% |
| 15 | 市建投公司         | 铁路片区棚改安置房                   | 34700.67 | 24500    | 4000     | 1270.1   | 31.75% |
| 16 | 市城投公司         | 城南新区棚户区改造<br>(涇水南片)(7至12号楼) | 17317.41 | 8000     | 4000     | 959.81   | 24%    |
| 17 | 市城投公司         | 融媒体中心建设                     | 33863.97 | 5000     | 3000     | 649.54   | 21.65% |
| 18 | 市住建局          | 城市应急水源工程                    | 58472.01 | 30000    | 3000     | 256.5    | 8.55%  |
| 19 | 市中心医院         | 新建传染病医院                     | 55188.52 | 34300    | 10000    | 468.31   | 4.68%  |
| 20 | 随州市白云湖水利工程管理局 | 府澧河上游白云湖水环境提升工程             | 16492.58 | 13000    | 6000     | 50.58    | 0.84%  |
| 21 | 市市场监管局        | 国家专用汽车产品质量<br>检验中心建设        | 12264.9  | 8000     | 8000     | 0        | 0%     |
| 22 | 随州职院          | 体育馆                         | 10120    | 8000     | 2000     | 0        | 0%     |

## 附件3

## 2020年市本级一般债券资金使用情况表

(截至2020年12月4日)

单位：万元

| 序号  | 项目单位             | 项目名称                | 项目总投资  | 申报资金需求额度 | 债券资金到位额度 | 项目单位使用额度 | 使用进度   |
|-----|------------------|---------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 合 计 |                  |                     | 230922 | 59778    | 48290    | 20504.4  | 42.46% |
| 1   | 市城管执法委           | 背街小巷升级改造<br>工程      | 3000   | 1000     | 1000     | 1000     | 100%   |
| 2   | 市消防救援支队          | 指挥中心改造信息化<br>建设     | 1500   | 900      | 900      | 900      | 100%   |
| 3   | 市消防救援支队          | 消防综合训练基地            | 9000   | 1000     | 1000     | 1000     | 100%   |
| 4   | 市市容环境卫生局         | 城南垃圾处理厂<br>渗滤液处理    | 800    | 300      | 300      | 300      | 100%   |
| 5   | 市教育局             | 学校旱厕改造              | 500    | 500      | 500      | 500      | 100%   |
| 6   | 市住建局             | 污泥无害化处理厂            | 8000   | 6000     | 500      | 500      | 100%   |
| 7   | 市应急管理局           | 全灾种（除火灾外）<br>应急救援装备 | 1600   | 880      | 807      | 807      | 100%   |
| 8   | 市中心血站            | 中心血站设备购置            | 416    | 416      | 416      | 416      | 100%   |
| 9   | 市博物馆             | 文物储藏柜、架             | 371.9  | 120      | 120      | 119.4    | 99.5%  |
| 10  | 市消防救援支队          | 2020年装备器材采购         | 1200   | 1200     | 600      | 579.14   | 96.52% |
| 11  | 市疾控中心            | 检验检测大楼              | 2293   | 600      | 600      | 552.35   | 92.06% |
| 12  | 市中心血站            | 中心血站搬迁新建            | 2500   | 500      | 500      | 410.06   | 82.01% |
| 13  | 市政务服务和<br>大数据管理局 | 互联网+放管服             | 1300   | 1300     | 943      | 619.7    | 65.72% |
| 14  | 市农村农业局           | 农村厕所革命              | 500    | 500      | 500      | 308      | 61.6%  |
| 15  | 市卫健委             | 新开行贷款疫情防控<br>紧急援助项目 | 25579  | 19000    | 19000    | 10825    | 56.97% |
| 16  | 随州二中             | 学生公寓危房改造            | 325    | 290      | 290      | 147.92   | 51.01% |

| 序号 | 项目单位      | 项目名称                   | 项目总投资  | 申报资金需求额度 | 债券资金到位额度 | 项目单位使用额度 | 使用进度   |
|----|-----------|------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 17 | 市文化和旅游局   | 曾（随）文化遗址和擂鼓墩考古遗址公园规划编制 | 100000 | 602      | 602      | 174.5    | 28.99% |
| 18 | 市水利和湖泊局   | 潏水梁家桥水生态连通工程           | 9787   | 6000     | 5000     | 957.43   | 19.15% |
| 19 | 市交投公司     | 公交首末站                  | 3300   | 1330     | 975      | 178.64   | 18.32% |
| 20 | 市委党校      | 党校新校区教学设备              | 4307   | 846      | 846      | 143.78   | 17%    |
| 21 | 市城管执法委    | 老城区人行道改造               | 1000   | 1000     | 1000     | 23.31    | 2.33%  |
| 22 | 市城管执法委    | 生活垃圾预处理站               | 1500   | 1500     | 500      | 10       | 2%     |
| 23 | 市公共检验检测中心 | 市公共检验检测中心实验室装修工程       | 2000   | 1000     | 1000     | 9.30     | 0.93%  |
| 24 | 随州二中      | 新建教学楼                  | 2100   | 2100     | 2100     | 19.35    | 0.92%  |
| 25 | 市疾控中心     | 卫生检验检测业务用房建筑面积扩建项目     | 400    | 400      | 400      | 3.47     | 0.87%  |
| 26 | 市住建局      | 老旧小区改造                 | 34416  | 2000     | 2000     | 0        | 0%     |
| 27 | 市住建局      | 老城区污水管网改造              | 1000   | 1000     | 1000     | 0        | 0%     |
| 28 | 市大数据中心    | 智慧城市（神农云）              | 962    | 262      | 262      | 0        | 0%     |
| 29 | 市疾控中心     | 卫生检验检测能力提升项目           | 1534   | 1534     | 1534     | 0        | 0%     |
| 30 | 市应急管理局    | 应急救灾物资储备库              | 3000   | 3000     | 1000     | 0        | 0%     |
| 31 | 市教育考试中心   | 市直高中标准化考场建设            | 700    | 398      | 395      | 0        | 0%     |
| 32 | 市政协办      | 政协文史馆建设                | 1198   | 1000     | 400      | 0        | 0%     |
| 33 | 市委老干局     | 老年大学建设                 | 745.63 | 500      | 500      | 0        | 0%     |
| 34 | 市市容环境卫生局  | 城南垃圾填埋场封场项目            | 4588.3 | 800      | 800      | 0        | 0%     |

## 附件4

## 2020年市本级抗疫特别国债资金使用情况表

(截至2020年12月4日)

单位：万元

| 序号  | 项目单位   | 项目名称                  | 项目总投资  | 申报资金需求额度 | 债券资金到位额度 | 项目单位使用额度 | 使用进度   |
|-----|--------|-----------------------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 合 计 |        |                       | 161080 | 33432    | 33432    | 24614    | 73.62% |
| 1   | 市中医医院  | 中西医结合肺科医院             | 25579  | 2000     | 2000     | 2000     | 100%   |
| 2   | 市中心血站  | 核酸检测实验室项目             | 280    | 280      | 280      | 280      | 100%   |
| 3   | 市中心医院  | 新建随州市传染病医院            | 54300  | 6000     | 6000     | 6000     | 100%   |
| 4   | 市妇幼保健院 | 妇儿呼吸专科项目              | 20000  | 6000     | 6000     | 5915.90  | 98.6%  |
| 5   |        | 统筹防疫支出结账              | 6000   | 6000     | 6000     | 5793     | 96.55% |
| 6   | 市疾控中心  | BSL-II实验室建设和设备购置      | 3911   | 3911     | 3911     | 3648.26  | 93.28% |
| 7   | 市应急管理局 | 市区域应急物资储备中心           | 15000  | 1000     | 1000     | 685.11   | 68.51% |
| 8   | 市中医医院  | 市中医医院分子生物学实验室         | 200    | 200      | 200      | 132.01   | 66.01% |
| 9   | 市中医医院  | 市中医医院发热门诊改扩建          | 310    | 310      | 310      | 98.95    | 31.92% |
| 10  | 市妇幼保健院 | 发热门诊改造和核酸检测建设改造       | 2000   | 2000     | 2000     | 31.31    | 1.57%  |
| 11  | 市疾控中心  | 突发公共卫生事件应急处置与准备中心     | 1500   | 1500     | 1500     | 16.53    | 1.1%   |
| 12  | 市卫健委   | 市区域医疗一体化信息平台          | 14000  | 3231     | 3231     | 7.40     | 0.23%  |
| 13  | 市卫健委   | 市急救中心<br>(暨120指挥调度中心) | 18000  | 1000     | 1000     | 5.22     | 0.52%  |

---

分送：市政府领导；  
各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区  
管理委员会，市政府各部门。

---