

督查通报

第 24 期

随州市人民政府办公室

2020 年 12 月 18 日

2020 年全市政府债券资金使用情况通报

(截至 12 月 15 日)

今年以来，全市成功发行三类政府债券项目 184 个，到位资金 44.69 亿元。其中：专项债券 21.99 亿元、一般债券 14.1 亿元、抗疫特别国债 8.6 亿元。项目单位实际使用债券资金 29.59 亿元，资金使用进度 69.03%（不含 11 月 24 日到位的专项债券 1.83 亿元），较 12 月 4 日提高 6.39 个百分点。其中：市本级使用进度 62.08%、随县使用进度 72.26%、广水市使用进度 61.22%、曾都区使用进度 75.44%、随州高新区使用进度 79.46%、大洪山风景名胜区使用进度 67.07%。

市本级 2020 年共成功发行三类政府债券项目 69 个，到位资金 22.05 亿元。其中：专项债券 13.88 亿元、一般债券 4.83 亿元、

抗疫特别国债 3.34 亿元。项目单位实际使用债券资金 13.69 亿元，资金使用进度 62.08%（不含 11 月 24 日到位的专项债券 1 亿元），较 12 月 4 日提高 8.43 个百分点。其中：

专项债券成功发债项目 22 个，到位资金 13.88 亿元，项目单位实际使用 8.56 亿元，使用进度 66.48%，较 12 月 4 日提高 9.66 个百分点。其中：10 个项目支出进度达到 100%。市市场监管局国家专用汽车产品质量检验中心建设，市城投公司城市综合体、向阳棚改、城南新区棚改、融媒体中心建设，市建投公司铁路片区棚改，市住建局城市应急水源工程，市中心医院新建传染病医院，市白云湖水利工程管理局府澧河上游白云湖水环境提升工程等 9 个项目支出进度低于 50%。

一般债券成功发债项目 34 个，到位资金 4.83 亿元，项目单位实际使用 2.46 亿元，使用进度 50.88%，较 12 月 4 日提高 8.42 个百分点。其中：8 个项目支出进度达到 100%，17 个项目支出进度低于 50%。市住建局老城区污水管网改造，市大数据中心智慧城市（神农云），市疾控中心卫生检验检测能力提升，市应急管理局应急救援物资储备库，市教育考试中心市直高中标准化考场建设等 5 个项目支出进度为 0。

抗疫特别国债成功发债项目 13 个，到位资金 3.34 亿元，项目单位实际使用 2.67 亿元，使用进度 79.85%，较 12 月 4 日提高 6.23 个百分点。其中：4 个项目支出进度达到 100%，市疾控中心突发公共卫生事件应急处置与准备中心，市卫健委区域医疗一体

化信息平台、急救中心（暨 120 指挥调度中心）等 3 个项目支出进度低于 50%。

距离年底结账仅剩十余天时间，各项政府债券资金使用进度离省定标准还有较大差距，各地各部门要采取超常措施，抢时间、抢工期，赶时间、赶进度，务必确保完成债券项目建设任务，确保年底前将债券资金全部使用完毕。对使用进度为 0 的项目，请各项目责任单位于 12 月 21 日前书面说明有关情况，明确资金使用进度安排；对其他使用进度低于 50% 的项目，各责任单位要主动与财政部门沟通，抓紧研究统筹办法，依法依规调整债券资金用途，用于支持其他已满足建设条件的项目。

附件：1、2020 年全市政府债券资金使用情况表

2、2020 年市本级专项债券资金使用情况表

3、2020 年市本级一般债券资金使用情况表

4、2020 年市本级抗疫特别国债资金使用情况表

2020年全市府债券资金使用情况表

(截至2020年12月15日)

单位: 亿元

序号	区划名称	政府债券合计				专项债券				一般债券				抗疫特别国债			
		项目总投资	债券资金到位额度	项目使用额度	使用进度	项目总投资	债券资金到位额度	项目使用额度	使用进度	项目总投资	债券资金到位额度	项目使用额度	使用进度	项目总投资	债券资金到位额度	项目使用额度	使用进度
全市合计		170.45	44.69	29.59	69.03%	100.08	21.99	13.84	68.63%	52.5	14.1	7.99	56.64%	34.83	8.6	7.77	90.26%
1	市本级	103	22.05	13.69	62.08%	73.79	13.88	8.56	66.48%	23.09	4.83	2.46	50.88%	16.11	3.34	2.67	79.85%
2	随县	29.18	9.3	6.72	72.26%	16.38	4.7	3.12	80.67%	10.57	2.95	1.95	66.08%	4.71	1.65	1.65	100%
3	广水市	17.92	6.43	3.93	61.22%	3.46	1.25	0.64	51.20%	7.44	2.93	1.19	40.44%	7.02	2.25	2.11	93.94%
4	曾都区	17.61	5.8	4.38	75.44%	5.47	1.7	1.27	74.63%	9.7	2.83	1.84	64.93%	6.06	1.27	1.27	100%
5	随州高新区	2.53	0.98	0.78	79.46%	0.86	0.41	0.23	57.17%	1.64	0.5	0.5	100%	0.9	0.07	0.04	63.29%
6	大洪山 风景名胜區	0.22	0.13	0.09	67.07%	0.12	0.05	0.01	18.14%	0.07	0.05	0.05	100%	0.03	0.03	0.03	89.92%

附件2

2020年市本级专项债券资金使用情况表

(截至2020年12月15日)

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	申报发债需求额度	发债资金到位额度	项目单位使用额度	使用进度
合 计			737920	344800	138800	85623.53	66.48%
1	市中心医院	中心医院文帝院区建设	80000	10000	10000	10000	100%
2	市建投公司	齿轮棚改安置房	19747	11000	4000	4000	100%
3	市妇幼保健院	妇幼保健院 (暨随州市儿童医院) 建设	30000	15000	12500	4900	100%
4	市建投公司	涢水棚改安置房及配套设施 老城区2016年第一批棚户区 改造一期工程 (城南片区)	11836	8000	1600	1600	100%
5	市城投公司	城南新区棚户区改造 (涢水片) 建设项目 (二期)	6642	5000	2000	2000	100%
6	市建投公司	交通大道沿线棚户区改造 (暨老火车站及白云湖沿岸 棚户区改造) 安置房项目及 交通大道沿线棚户区改造 (蒋岗片区)	39301	24000	2800	2800	100%
7	市妇幼保健院	妇女儿童呼吸专科	20000	8000	4000	4000	100%
8	市建投公司	农产品冷链区物流园	10278	5000	5000	5000	100%
9	市建投公司	平原岗棚改安置房	17858	10000	4000	4000	100%
10	市中医医院	中医院新院区建设	106256	45000	25400	25400	100%

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	申报发债需求额度	发债资金到位额度	项目单位使用额度	使用进度
11	随州职院	体育馆	10120	8000	2000	1829	91.45%
12	市城投公司	公共检验检测中心建设	3492.1	2500	2500	2199.84	87.99%
13	市城投公司	城市智慧停车场	15625	12500	2000	1626.58	81.33%
14	市市场监管局	国家专用汽车产品质量检验中心建设	12265	8000	8000	3899.89	48.75%
15	市城投公司	城市综合体建设	89400	50000	17000	6796.45	39.98%
16	市城投公司	向阳棚改二期（北区）	49065	8000	6000	1916.93	31.95%
17	市建投公司	铁路片区棚改安置房	34701	24500	4000	1270.1	31.75%
18	市城投公司	城南新区棚户区改造（涢水南片）(7至12号楼)	17317	8000	4000	959.81	24%
19	市城投公司	融媒体中心建设	33864	5000	3000	649.54	21.65%
20	市住建局	城市应急水源工程	58472	30000	3000	256.5	8.55%
21	市中心医院	新建传染病医院	55189	34300	10000	468.31	4.68%
22	市白云湖水利工程管理局	府澧河上游白云湖水环境提升工程	16493	13000	6000	50.58	0.84%

附件3

2020年市本级一般债券资金使用情况表

(截至2020年12月15日)

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	申报资金需求额度	债券资金到位额度	项目单位使用额度	使用进度
合 计			230922.5	59778	48290	24571	50.88%
1	市城管执法委	背街小巷升级改造	3000	1000	1000	1000	100%
2	市消防救援支队	指挥中心改造信息化建设	1500	900	900	900	100%
3	市消防救援支队	消防综合训练基地	9000	1000	1000	1000	100%
4	市市容环境卫生局	城南垃圾处理厂渗滤液处理	800	300	300	300	100%
5	市教育局	学校旱厕改造	500	500	500	500	100%
6	市住建局	污泥无害化处理厂	8000	6000	500	500	100%
7	市应急管理局	全灾种(除火灾外)应急救援装备	1600	880	807	807	100%
8	市中心血站	中心血站设备购置	416	416	416	416	100%
9	市消防救援支队	2020年装备器材采购	1200	1200	600	598.74	99.79%
10	市博物馆	文物储藏柜、架	371.9	120	120	119.4	99.5%
11	市疾控中心	检验检测大楼	2293	600	600	552.35	92.06%
12	市中心血站	中心血站搬迁新建	2500	500	500	445.89	89.18%
13	市住建局	老旧小区改造	34415.7	2000	2000	1527.4	76.37%
14	市卫健委	新开行贷款疫情防控紧急援助项目	25579	19000	19000	13000	68.42%
15	市政务服务和大数据管理局	互联网+放管服	1300	1300	943	619.7	65.72%
16	市农村农业局	农村厕所革命	500	500	500	308	61.6%

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	申报资金需求额度	债券资金到位额度	项目单位使用额度	使用进度
17	随州二中	学生公寓危房改造	325	290	290	147.92	51.01%
18	市市容环境卫生局	城南垃圾填埋场封场项目	4588.25	800	800	250	31.25%
19	市文化和旅游局	曾（随）文化遗址和擂鼓墩考古遗址公园规划编制	100000	602	602	174.5	28.99%
20	市交投公司	公交首末站	3300	1330	975	221.83	22.75%
21	市水利和湖泊局	潏水梁家桥水生态连通工程	9787	6000	5000	957.43	19.15%
22	市委党校	党校新校区教学设备	4307	846	846	143.78	17%
23	市老干局	老年大学建设	745.63	500	500	11.88	2.38%
24	市城管执法委	老城区人行道改造	1000	1000	1000	23.31	2.33%
25	市城管执法委	生活垃圾预处理站	1500	1500	500	10	2%
26	市疾控中心	卫生检验检测业务用房建筑面积扩建项目	400	400	400	5.42	1.36%
27	市公共检验检测中心	市公共检验检测中心实验室装修工程	2000	1000	1000	9.3	0.93%
28	随州二中	新建教学楼	2100	2100	2100	19.35	0.92%
29	市政协办	政协文史馆建设	1198	1000	400	1.8	0.45%
30	市住建局	老城区污水管网改造	1000	1000	1000	0	0%
31	市大数据中心	智慧城市（神农云）	962	262	262	0	0%
32	市疾控中心	卫生检验检测能力提升项目	1534	1534	1534	0	0%
33	市应急管理局	应急救援物资储备库	3000	3000	1000	0	0%
34	市教育考试中心	市直高中标准化考场建设	700	398	395	0	0%

附件4

2020年市本级抗疫特别国债资金使用情况表

(截至2020年12月15日)

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目总投资	申报资金需求额度	债券资金到位额度	项目单位使用额度	使用进度
合 计			161080	33432	33432	26696	79.85%
1	市中医医院	中西医结合肺科医院	25579.00	2000	2000	2000	100%
2	市中心血站	核酸检测实验室项目	280.00	280	280	280	100%
3	市中心医院	新建随州市传染病医院	54300.00	6000	6000	6000	100%
4	市中医医院	市中医医院分子生物学实验室	200.00	200	200	200	100%
5	市妇幼保健院	妇儿呼吸专科项目	20000.00	6000	6000	5915.9	98.6%
6		统筹防疫支出结账	6000.00	6000	6000	5793	96.55%
7	市疾控中心	BSL-II实验室建设和设备购置	3911.00	3911	3911	3648.26	93.28%
8	市妇幼保健院	发热门诊改造和核酸检测建设改造	2000.00	2000	2000	1792.82	89.64%
9	市应急管理局	市区域应急物资储备中心	15000.00	1000	1000	810	81%
10	市中医医院	市中医医院发热门诊改扩建	310.00	310	310	226.53	73.07%
11	市疾控中心	突发公共卫生事件应急处置与准备中心	1500.00	1500	1500	16.53	1.1%
12	市卫健委	市急救中心 (暨120指挥调度中心)	18000.00	1000	1000	5.22	0.52%
13	市卫健委	市区域医疗一体化信息平台	14000.00	3231	3231	7.4	0.23%

分送：市政府领导；
各县、市、区人民政府，随州高新区、大洪山风景名胜区
管理委员会，市政府各部门。
